

Годишњи извештај о спровођењу акционог плана за 2023. годину за:

Акциони план за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године

Институција надлежна за координацију и извештавање:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Документ јавне политике за који је акциони план утврђен:

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године

Општи циљ 1: Обезбедити довољне количине воде одговарајућег квалитета за различите категорије корисника, пре свега за снабдевање водом становништва при чему се не сме угрозити животна средина

Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Укупне коришћене воде (хиљада м3)	5.327.000 (2018)	5.400.000	-	РЗС резултате истраживања објављује према датумима дефинисаним у Календару објављивања а линк је https://www.stat.gov.rs/calendar/ . Остварена вредност показатеља у 2022. години је 4.075. Прве резултате - податке за 2023. годину ће РЗС имати крајем маја.

Посебан циљ 1.1: Повећан степен обухваћености становништва јавним водоводним системима

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Процент домаћинства прикључених на водоводну мрежу(%)	85,2 (2018)	85,4	-	У децембру текуће године Влада РС Закључком усваја извештај у вези са обављањем комуналних делатности за претходну годину. Остварена вредност показатеља у 2022. години је 83.7. Прве резултате - податке за 2023. годину ће РЗС имати крајем маја.
Захваћене воде у циљу снабдевања водом за пиће(хиљада м3)	653.894 (2018)	655.000	-	Републички завод за статистику: Општине и региони у Републици Србији 2023 Остварена вредност показатеља у 2022. години је 702.115. Према до сада пристиглим подацима из истраживања статистике вода, захваћене воде за пиће у 2023. години ће бити нешто више него у 2022. години.

Мера 1.1.1: Наставак изградње брана са акумулацијама

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Број брана са акумулацијама у изградњи на годишњем нивоу (Број)	3 (2019)	2	1	Изградња бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково” започета је 2010. године. Планирани почетак извођења радова на изградњи бране са акумулацијом „Памбуковица” није остварен у 2023. години

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.1.1: Изградња бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково”	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2029.	МПШВ-РДВ у току		98%	Остварено 67,59% У току 2023. године извршени су сви планирани послови на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково”	Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, бр. 138/22 и 75/23) и Уредбом о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години („Службени гласник РС”, бр. 21/23, 58/23, 85/23, 103/23 и 112/23) за реализацију пројекта планирано више средстава у односу на претходно планирана средства за реализацију Акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године у 2023. години, те је изведено више радова, односно извршено је више послова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково” у односу на првобитно планирано.	Наставак извођења радова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково”
1.1.1.2: Изградња бране са акумулацијом „Памбуковица” на територији општине Уб	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Планирани радови су крајем 2024. године	Неопходно је обезбедити средства за наставак израде техничке документације (ПЗИ) и изградњу у складу са Законом о планирању и изградњи.

Мера 1.1.2: Наставак изградње регионалних система за снабдевање водом за пиће

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконструисани делови постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају на годишњем нивоу (Број)	15 (2015)	12	3	- само 2 ЈЛС су уз захтеве за суфинансирање предметних радова поднеле документацију прописану Правилником. - РДВ је закључила уговоре о финансирању изградње радова са општинама Тутин, Сјеница, Нова Варош и Босилеград са учешћем средстава буџета РС 100%,

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Број израђене техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе (Број)	15 (2015)	8	0	при чему општине Нова Варош и Босилеграда нису спровеле поступке јавних набавки у уговореном року, те се нису стекли услови за финансирање уговорених радова у тим општинама у 2023. години. На основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. године само 1 ЈЛС је уз захтев за суфинансирање предметних послова поднеле документацију прописану Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава, али иста није спровела поступак јавне набавке у уговореном року, те се нису створили услови за финансирање израде те техничке документације.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.2.1: Изградња и реконструкција дела система за снабдевање водом за пиће	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	52%	Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконструисана делови постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају: у 2023. години: 3 У извештајном периоду (2023. години) на основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години („Службени гласник РС”, бр. 33/22 и 139/22) финансирано је извођење радова на изградњи магистралног цевовода „Јошје - Ђунис”, магистралног цевовода „Јошје - Каоник”, резервоара „Јошје” - II фаза на територији града Крушевца, реконструкцији водних објеката за снабдевање водом Тутина и његових приградских насеља, и то радова на реконструкцији резервоара „Дубово” и гравитационог цевовода DN 300mm и изградњи резервоара Бороштица 2x250 m ³ са прикључним цевоводом L=1.864,21 m на територији општине Тутин, као и на изградњи цевовода од села Долиће до резервоара „Долиће”	На основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. године и добијених сагласности Министарства финансија за преузимање обавеза на терет буџета Републике Србије у 2023. години ово министарство – Републичка дирекција за воде финансирала је изградњу магистралног цевовода „Јошје - Ђунис”, магистралног цевовода „Јошје - Каоник”, резервоара „Јошје” - II фаза на територији града Крушевца, реконструкцију водних објеката за снабдевање водом Тутина и његових приградских насеља, и то радова на реконструкцији резервоара „Дубово” и гравитационог цевовода DN 300mm на територији општине Тутин. Разлог одступања од плана: - само 2 јединице локалних самоуправа су уз захтев за суфинансирање предметних радова	У складу са Уредбом о утврђивању Програма управљања водама, коју доноси Влада за сваку календарску годину, финансирање изградње, односно реконструкције система за снабдевање водом за пиће

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
					у дужини од 700m и резервоара „Долиће” V= 250 m3 на територији општине Сјеница	поднеле документацију прописану Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 79/17, 40/18, 44/18 – др. закон и 24/21). - ово министарство – Републичка дирекција за воде закључила је уговоре о финансирању изградње резервоара Бороштица 2x250 m3 са прикључним цевоводом L=1.864,21 m на територији општине Тутин, као и изградњу цевовода од села Долиће до резервоара „Долиће” у дужини од 700m и резервоара „Долиће” V= 250 m3 на територији општине Сјеница, изградње дела црпне станице Штитково и потисно челичног цевовода у дужини од 1.000 m од Штиткова до резервоара у Божећићима на територији општине Нова Варош и изградње магистралног цевовода у дужини од 10.203 m са пратећим објектима на територији општине Босилеград (учешће средстава буџета Републике Србије било је 100%), при чему општине Нова Варош и Босилеграда у 2023. години нису спровеле поступке јавних набавки у уговореном року, те се нису стекли услови за извођење предметних радова у тим општинама у	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.2.2: Израда дела техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-	Број израђене техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе на годишњем нивоу: у 2023. години - 0 У извештајном периоду (2023. години) овај орган није суфинансирао израду техничке документације за снабдевање водом за пиће.	На основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. године само 1 јединица локалне самоуправе је уз захтев за суфинансирање предметних послова поднеле документацију прописану Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 79/17, 40/18, 44/18 – др. закон и 24/21), али иста није спровела поступак јавне набавке у уговореном року, те се нису створили услови за финансирање израде те техничке документације.	У складу са Уредбом о утврђивању Програма управљања водама, коју доноси Влада за сваку календарску годину, финансирање израде техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће
1.1.2.3: Израда техничке документације за изградњу Колубарског регионалног водоводног система	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	одустало се	-	Израђена техничка документације за изградњу Колубарског регионалног система: 2023: не У 2023. години настављене су активности у оквиру пројекта подршке за припрему техничке документације РРФ6 на изради техничке документације за пројекат „Регионални Колубарски систем снабдевања водом”	Како се израда техничке документације за „Регионални Колубарски систем снабдевања водом” финансира из Инструмента за предприступну помоћ – ИПА, кроз пројекат подршке за припрему техничке документације РРФ6, неопходно је да иста буде прихваћена од стране њихове контроле Jaspers-а. Имајући у виду да Jaspers није прихватио достављану документацију (Feasibility Study), у мају 2023. године договорено је да пројекат подршке за припрему техничке документације РРФ6 настави активности	Имајући у виду да Делегација Европске уније није продужила активности Пројекта подршке за припрему техничке документације РРФ6 на изради потребне техничке документације за пројекат „Регионални Колубарски систем снабдевања водом” исти је обустављен. РРФ6 припрема завршни извештај.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
						на изради студија за смањење губитака воде у постојећем водоводним системима уз прописивање неопходних мера за рехабилитацију система, првенствено у општинама Лазаревац и Љиг у циљу повећања ефикасности водоснабдевања у оквиру Колубарског система снабдевања водом. Такође, пројекат подршке за припрему техничке документације РРФ6 у оквиру расположивих ресурса, припремиће и студију за редукцију неприходованих вода у општинама Лазаревац и Љиг.	
1.1.2.4: Израда техничке документације за изградњу брана са акумулацијама	4. квартал 2023. -> 2. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	у току	41%	Показатељ учинка: 12%-брана Памбуковица Показатељ учинка: 59%-брана Струганик;	Пројекат за грађевинску дозволу завршен у 2023. години због кашњења Услови ЕПС-а, пренете обавезе из 2022. године. Обезбеђена средства брана Памбуковица - Буџета РС: 1.520.000(средства која су пренета и унета из 2022. године) Утрошена средства брана Памбуковица - Буџета РС : 1.520.000	Неопходно је обезбедити средства за наставак израде техничке документације (ПЗИ) и изградњу у складу са Законом о планирању и изградњи. Брана Струганик се финансира из средстава WBIF.

Мера 1.1.3: Комплетирати постојећу мрежу за јавно водоснабдевање у насељима, уз њено проширење и на приградска подручја

Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Укупна дужина изграђене/ реконструисане водоводне мрежа (км)	44.379 (2018)	-	-	нема података
Број водовода који испуњавају захтеване критеријуме здравствене исправности воде за пиће (Број)	94 (2018)	-	-	2022 године 105 јавних водовода је имало задовољавајући квалитет воде за пиће, што чини 67 % од укупно свих јавних водовода

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.3.1: Реализација Програма унапређења система водоснабдевања у градовима и општинама Сомбор, Вршац, Шабац, Панчево, Сремска Митровица, Лозница, Смедерево, Краљево, Јагодина, Трстеник, Алексинац, Врање, Пирот Лесковац, Параћин, Књажевац, Врбас и Кикинда	4. квартал 2023. -> 1. квартал 2024.	МГСИ	у току	-	Инвестиционе активности у области водоснабдевања у 2023. години су спровођене у Параћину, Књажевцу, Врбасу и Кикинди. То је резултирало завршетком реконструкције регионалног транспортног цевовода за снабдевање становништва водом у Параћину укупне дужине 12 км и реконструкције 16,5 км градске мреже у Параћину и Књажевцу. У Врбасу је добијена санитарна дозвола за изграђенопостројења за пречишћавање воде за пиће капацитета 2x50л/с. У Кикинди су радови на изградњи фабрике за пречишћавање воде за пиће капацитета 150 л/с су у завршној фази. Извођач врши корекције изведених радова према примедбамакао и припреме за тестирање рада без флуида које се врши пре пуштање ППВ у рад.	Активности теку планираном динамиком	Реализоване су све палниране инвестиције и Програм је завршен у Параћину, Књажевцу и Врбасу. У Кикинди се изградња ППВ приводи крају и радови теку планираном динамиком. У току је калибрисање и подешавање дозирних система и инструментације, односно завршна подешавања за почетак пуштања у рад постројења. Sprema се документација за технички преглед. Постављају се намештај и лабораторијска опрема у административну зграду. Саставља се и списак примедби за радове. Завршетак комплетне изградње постројења и његово пуштање у рад је планирано до краја маја 2024. године.
1.1.3.2: Комплетирање постојеће мреже за јавно водоснабдевање у насељима, уз њено проширење и на приградска подручја на територији АПВ (45 локалних самоуправа)	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ПСПВШ	у току	78%	Средства су обезбеђена за укупно 3 Пројекта. Уговори су закључени у 4. кварталу 2023. године, а крајњи рок за реализацију Пројеката је 4. квартал 2024. године. До сада су све јединице локалне самоуправе спровеле поступак јавне набавке и увеле извођаче радова у посао. Кориснику средства су пренета средства 70% од укупне вредности које обезбеђује ПСПВШ, а остатак ће бити исплаћен након реализације Пројекта и након што ЈЛС утроши и своја средства.	Рок за извршење Пројекта је годину дана од дана закључења Уговора.	Наставља се финансирање у следећим годинама у истим или већим износима.
1.1.3.3: Изградња водоводне мреже и остале потребне инфраструктуре у насељима без јавног водоснабдевања	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ПСПВШ	није започето	-	Није било апликација са потпуном документацијом.	Није било апликација са потпуном документацијом.	Активност је дефинисана на годишњем нивоу. Реализација активност ће се наставити у Акционом

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.3.4: Обезбеђење квалитета воде за пиће намењене јавном водоснабдевању до прописаних националних стандарда (и у складу са захтевима ЕУ Директиве о квалитету воде намењене за људску потрошњу) и уз примену најбоље доступне технике припреме воде за пиће и вршити систематску контролу квалитета воде	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ПСПВШ	у току	50%	Средства су обезбеђена за укупно 9 Пројекта. Уговори су закључени у 4. кварталу 2023. године, а крајњи рок за реализацију Пројекта је 4. квартал 2024. године. До сада су све јединице локалне самоуправе спровеле поступак јавне набавке и увеле извођаче радова у посао. Кориснику средства су пренета средства 70% од укупне вредности које обезбеђује ПСПВШ, а остатак ће бити исплаћен након реализације Пројекта и након што ЈЛС утроши и своја средства. Један од Пројекта је финансиран директним давањем.	Рок за извршење Пројекта је годину дана од дана закључења Уговора.	Наставља се финансирање у следећим годинама у истим или већим износима.

Мера 1.1.4: Постојеће системе одржавати у функционалном стању, уз замену дотрајалих цеви и прикључака и санацију оштећених објеката

Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Дужина реконструисане водоводне мреже (км)		-	-	-
Број санираних објеката (Број)		-	-	-

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.4.1: Одржавање постојећих система у функционалном стању, уз замену дотрајалих цеви и прикључака и санацију оштећених објеката	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ПСПВШ	у току	100%	Средства су обезбеђена за 1 Пројекат. Пројекат је финансиран на основу средстава сталне буџетске резерве. У наредом периоду се очекује покретање поступка јавне набавке. Средства су исплаћена у целости.	Уговор је закључен у 4. кварталу 2023. године, а крајњи рок за Реализацију Пројекта је 4. квартал 2024. године.	Наставља се финансирање у следећим годинама у истим или већим износима.
1.1.4.2: Реализација Програма обнове и унапређења система водоводне инфраструктуре- реконструкција и унапређење система водоснабдевања	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026. -> 4. квартал 2027.	МЈУ	у току	-	Zajedno sa Tehničkom podrškom EIB banke implementacija je u pripremi. Planirano je da se u 2024. godini sprovedu JN za nadzor predmetnih radova i oko 14 JN za predmetne radove. Rok za implementaciju ističe 2024. godine		Planirano je da se u 2024. godini sprovedu JN za nadzor predmetnih radova i oko 14 JN za predmetne radove.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.4.3: Реконструкција водоводне мреже дефинисана годишњим планом пословања	4. квартал 2023.	ЈКП "БВК"	завршено	57%	али је поднет захтев за продуžетак рока до краја 2027. године. Према извештају Сектора дистрибуције воде (БВК) у 2023. годину укупно је положено и санирано 53,23 км водоводне мреже, од тога је БВК реконструисао 3,03 км, а други инвеститори и извођачи 50,2 км. (Укупно планирана финансијска средства за 2023. годину за реконструкцију водоводне мреже износе 914.684.336 динара. Реализована финансијска средства у 2023. години за реконструкцију водоводне мреже износе 520.600.869 динара.)	За већину ЈН реконструкција водоводне мреже у тренутку када је требала да буде расписана ЈН није комплетирана техничка документација и није добијена грађ.дозвола. За део ЈН се одустало због прерасподеле финансијских средстава ребалансом.	ЈН су пребачене за 2024.годину и за исте ће бити завршена техничка документација.

Посебан циљ 1.2: Смањен нефактурисани део воде у јавним водоводним системима

Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Ниво фактурисања воде(%)	59 (2017)	60	57	-

Мера 1.2.1: Набавити и користити уређаје за детекцију цурења и губитака

Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Губици воде у мрежи (%)	35,5 (2017)	35,1	43	-

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.2.1.1: Реализација Програма обнове и унапређења система водоводне инфраструктуре- унапређен систем водоснабдевања уградњом мерне опреме	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026. -> 4. квартал 2027.	МЈУ	у току	-	Zajedno sa Tehničkom podrškom EIB banke implementacija je u pripremi. Planirano je da se u 2024. godini sprovedu JN za nadzor predmetnih radova i oko 14 JN za predmetne radove. Rok za implementaciju ističe 2024. godine ali je podnet zahtev za produžetak roka do kraja 2027. godine.		
1.2.1.2: Контрола и замена водомера дефинисана годишњим планом пословања	4. квартал 2023.	ЈКП "БВК"	завршено	83%	План замене водомера дефинисан на основу потреба, и капацитета погона водомера, сектора мерења и контроле. Вредност показатеља учинка замене водомера је 65.1%.	Одступање од планираних активности је настало због почетка реализације Уговора о замени водомера са спољним извођачима	Ангажовање спољних извођача, и реализација Уговора.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
						крајем 1. квартала	
1.2.1.3: Активна контрола цурења дефинисана годишњим планом	4. квартал 2023.	ЈКП "БВК"	завршено	-	Дужина системски испитане водоводне мреже у 2023. години износи 101,74 km. Вредност показатеља учинка за дужину системски испитане водоводне мреже је 84,8 %, у односу на годишњи план сектора.	Значајно време је посвећено испитивању сложенијих случајева пријављених цурења на водоводној мрежи, тако да је планирано превентивно испитивање водоводне мреже извршено у мањем обиму од планираног.	Наставак учесталог коришћења уређаја за детекцију цурења на в.м. (како за пријављена, тако и за непријављена цурења у превентивну сврху)

Посебан циљ 1.3: Обезбедити довољне количине воде за наводњавање пољопривредних површина

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Наводњаване површине(Хектар)	46.863 (2019)	160.000	47.579	Републички завод за статистику - Одсек за статистику и рачуне животне средине: Наводњавање 2023

Мера 1.3.1: Ревитализација и проширење система за наводњавање

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Донети плански документи (Број)	0 (2019)	1	-	Програм наводњавања са акционим планом и инвестиционим планом је у изради.
Изграђени водни објекти за наводњавање (Број)	11 (2019)	-	6	Рок за реализацију Уговора о зајму закљученог између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија, односно за реализацију пројекта „Развој система за наводњавање – прва фаза“ продужен је до 31. децембар 2025. године. У 2023. години завршени су радови на изградњи црпне станице „Манђелос 3“ и пратећих објеката, црпне станице Јабука, магистралног канала СБ-0 - део система за наводњавање Срем, као и и хидромелиорационих система на подручју Чачка, Панчевачког рита и Тополе чиме је укупна број изграђених објеката на основу уговора о зајму 22 од укупно планираних 34.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.3.1.1: Израда Програма наводњавања са акционим планом и инвестиционим планом	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025.	МПШВ-РДВ у току		-	Програм наводњавања са акционим планом и инвестиционим планом предат Влади на усвајање 2023: не	Имајући у виду да је Министарство пољопривреде, шумарства и	наставак активности на изради Програма за наводњавање са акционим планом и

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
					израда Нацрта програма наводњавања са акционим планом и инвестиционим планом је у току	водопривреде - Републичка дирекција за воде у 2023. години у претходном периоду спровела поступак две Јавне набавке везано за израде Стратешке процене утицаја Програма наводњавања и одводњавања у Републици Србији до 2032. године на животну средину, на које се нико није одазвао. У претходном периоду је достављен велики број коментара/сугестија чланова Радне групе, тако да консултант који израђује документ су још у процесу имплементације коментара.	инвестиционим планом и израде Стратешке процене утицаја Програма наводњавања и одводњавања у Републици Србији до 2032. године на животну средину.. Јавна набавка за израде Стратешке процене утицаја Програма наводњавања и одводњавања у Републици Србији до 2032. године на животну средину планирана је у 2024. години.
1.3.1.2: Развој система за наводњавање - I фаза	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	МПШВ-РДВ у току		99%	Број изградњених система за наводњавање 2023: 6 2023. године завршени су радови на изградњи црпне станице „Манђелос 3” и пратећих објеката, црпне станице Јабука, магистралног канала СБ-0 - део система за наводњавање Срем, као и и хидромелиорационих система на подручју Чачка, Панчевачког рита и Тополе и извођењи су радова на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања на подручју Бачке, Баната и Срема који су уговори у периоду од 2020, 2022 и 2023. године.	На основу закључених уговора настављено је извођење радова уговорених радова на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања на подручју Бачке, Баната и Срема и хидромелиорационим системима на подручју Чачка, Панчевачког рита и Тополе, као и вршење услуга стручног надзора над извођењем тих радова.	Наставак извођења уговорених радова на изградњи, реконструкцији, санацији, модернизацији, доградњи и опремању водних објеката и система за потребе наводњавања на подручју Бачке, Баната и Срема, као и вршење услуга стручног надзора над извођењем тих радова.
1.3.1.3: Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	МПШВ-РДВ у току		99%	Процент реализације 2023: / У 2023. години уговорено је извођење радова на изградњи система за наводњавање у Свилајнцу, а како се тек по извођењу предметних радова стварају услови за наводњавање	У извештајном периоду, током 2023. године: За изградњу система за наводњавање на територији општине Свилајнац: - спроведен је поступак јавне набавке	У 2024. години планирано је: - завршетак израде техничке документације за изградњу система за наводњавање у Неготину (пројекта за извођење радова, пројекта

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
					пољопривредних површина у 2023. години није остварена циљна вредност индикатора.	ради извођења радова на изградњи система за наводњавање у Свилајнцу. За изградњу система за наводњавање на територији општине Неготин: - прибављени су локацијски услови, израђен је пројекат за грађевинску дозволу за изградњу система за наводњавање и извршена је техничка контрола истог, као и израда Хидрауличка анализа и елаборат о утицају система за наводњавање Неготинске низије на високонапонску мрежу. - завршен је пројекат парцелације за потребе спровођења посупка експропријације ради изградње система за наводњавање Неготинске низије, као и техничке документације за изградњу недостајућих електроенергетских објеката потребних за функционисање тог система за наводњавање. Такође, у 2023. години обезбеђена су додатна средства из средстава зајам Европске банке за обнову и развој у износу од 8.000.000 еура за извођење радова на изградњи система за наводњавање у Неготину, као и средства у износу од 2.000.000 еура за израду документације за изградњу бране са акумулацијом Памбуковица	парцелације), решавање имовинских односа, прибављање грађевинске дозволе - покретање поступка јавне набавке ради извођења радова на изградњи система за наводњавање у Неготину.
1.3.1.4: Израда техничке документације за изградњу система за снабдевање	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-	Израђена планско – техничка документација за уређење и	Израђена је планско - техничка документација за	Изградња система за наводњавање из

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
водом за наводњавање из акумулација Борковац и Павловци					чишћење постојећих акумулација Борковац и Павловци 2022: 1	изградњу потисног ценовода за Борковац и Павловачко језеро, односно израђен је Елаборат о укрштању ценовода са далеководима електромере, пројекат за грађевинску дозволу, извршена је техничка контрола истог и израђен је пројекат за извођење радова. Такође прибављена је и грађевинска дозвола за извођење предметних радова. У 2023. години покренут је поступак јавне набавке услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи потисног ценовода за Борковац и Павловачко језеро. Такође, у 2023. години обезбеђена су додатна средства из средстава зајам Европске банке за обнову и развој у износу од 8.000.000 еура за извођење предметних радова.	акумулација Борковац и Павловац, кроз изградњу потисног ценовода за Борковац и Павловачко језеро. С тим у вези, у 2024. години планирано је: - закључење уговора ради вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи потисног ценовода за Борковац и Павловачко језеро, - спровођење поступка јавне набавке извођења радова на изградњи потисног ценовода за Борковац и Павловачко језеро.
1.3.1.5: Електрификација поља за наводњавање	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	у току	100%	Број градова и/или општина у којима су изграђени недостајући електроенергетски објекти 2023: 1 На основу уговорених послова у 2022. години у извештајном периоду изведени су радови на изградњи недостајућих електроенергетских објеката на подручју Мачве, на територији општине Богатић, КО Богатић, КО Узеће, КО Метковић и КО Белотић.	На основу уговорених послова у 2022. години у извештајном периоду изведени су радови на изградњи недостајућих електроенергетских објеката на подручју Мачве, на територији општине Богатић, КО Богатић, КО Узеће, КО Метковић и КО Белотић.	У 2024. године планирано је финансирање извођење радова на изградњи недостајућих електроенергетских објеката у оквиру система за наводњавање на подручју Мачве, на територији града Шапца КО Мачвански Причиновић, КО Мајур, КО Шабац и КО Табановић и у другим јединицама локалних самоуправа у Републици Србији.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.3.1.6: Ревитализација црпних станица и каналске мреже за наводњавање на територији у надлежности ЈВП СВ 45 црпних станица	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	у току	-			У циљу припреме пројекта у оквиру гранта, Француске агенције за развој, финансира је израду Студије изводљивости у износу од 250.000 еура, са тим у вези Законом о буџету РС за 2024. годину одобрено је задуживање код Француске агенције за развој за спровођење пројекта Национални инвестициони програм модернизације црпних станица за енергетски ефикасан систем одводњавања и наводњавања.

Општи циљ 2: Постизање и одржавање доброг статуса и доброг еколошког потенцијала водних тела површинских вода и подземних вода, ради заштите здравља људи, очувања водних и приобалних екосистема и задовољавања потреба корисника вода.

Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Постигнут добар статус/потенцијал водних тела површинских вода (Изражен као број водних тела у добром статусу у односу на укупан број водних тела) (%)	0 (2020)	-	-	Показатељ није могуће срачунати јер није успостављен мониторинг на свим водним телима. У току израде Акционог плана није се могла одредити циљана вредност, јер у току израде није био израђен План управљања водама.
Постигнут добар статус водних тела подземних вода (Изражен као број водних тела у добром статусу у односу на укупан број водних тела) (%)	0 (2020)	-	-	Показатељ није могуће срачунати јер није успостављен мониторинг на свим водним телима. У току израде Акционог плана није се могла одредити циљана вредност, јер у току израде није био израђен План управљања водама.

Посебан циљ 2.1: Унапредити област заштите вода од загађивања

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Унапређена област заштите вода од загађивања(0 - не, 1- да)	0 (2020)	1	1	Током 2023. године рађено је на изради техничке документације и изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода чиме се доприноси унапређењу области заштите вода од загађивања.

Мера 2.1.1: Успоставити мониторинг параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода и хемијског и квантитативног статуса подземних вода, прописаних одговарајућим

правилником и податке мониторинга укључити у информациони систем

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Број станица површинских вода на којима је успостављен мониторинг у односу на укупан број предвиђен Планом управљања водама (%)	0 (2020)	-	-	У току је израда Вишегодишњег програма мониторинга вода у складу са Смерницама датим у Плану управљања водама на територији Републике Србије до 2027. године, који ће садржати преглед потребних нових мерних места ради успостављања мониторинга вода у складу са захтевима Оквирне директиве о водама. У току израде Акционог плана није се могла одредити циљана вредност, јер у току израде није био израђен План управљања водама.
Број станица подземних вода на којима је успостављен мониторинг у односу на укупан број предвиђен Планом управљања водама (%)	0 (2020)	-	-	У току је израда Вишегодишњег програма мониторинга вода у складу са Смерницама датим у Плану управљања водама на територији Републике Србије до 2027. године, који ће садржати преглед потребних нових мерних места ради успостављања мониторинга вода у складу са захтевима Оквирне директиве о водама. У току израде Акционог плана није се могла одредити циљана вредност, јер у току израде није био израђен План управљања водама.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.1.1.1: Израда вишегодишњег Програма мониторинга количина и квалитета вода у складу са Планом управљања водама	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	МПШВ-РДВ	у току	-	Показатељ учинка: Донет програм Циљана вредност у 2023: ДА Остварена вредност у 2023: НЕ Израђене су Смернице за израду вишегодишњег програма мониторинга површинских и подземних вода, у оквиру Плана управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2027. године. Радна група је припремила радну верзију Предлога вишегодишњег програма мониторинга површинских и подземних вода, у складу са Смерницама.	Правни основ биће дефинисан у новом Закону о водама	Усаглашавање Предлога вишегодишњег програма мониторинга међу члановима радне групе и потом усвајање.
2.1.1.2: Израда и спровођење годишњег Програма мониторинга количине и квалитета вода	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-	Показатељ учинка: Израђен и спроведен Годишњи програм мониторинга Циљана вредност У 2023: ДА Остварена вредност у 2023: ДА Годишњи програми мониторинга се израђују сваке године за текућу годину. Влада РС је донела Уредбу о утврђивању Годишњег програма		

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
					мониторинга статуса вода за 2023. годину 05 Број: 110-2934/2023 6. априла 2023. године („Службени гласник РС”, број 28/23 од 12. априла 2023. године).		

Посебан циљ 2.2: Смањење уноса загађења од концентрисаних извора загађивања за комуналне отпадне воде: изградњом канализационих система одговарајућег капацитета и степена пречишћавања у насељима већим од 2.000 становника

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Процент пречишћених комуналних отпадних вода у насељима већим од 2.000 становника(%)	13,96 (2019)	18,3	-	Извор података је Републички завод за статистику. У складу са календаром објављивања Републичког завода за статистику, први резултати истраживања из области "Снабдевање питком водом и отпадне воде из насеља" који се односе на 2023. годину, а на основу којих се обрачунава индикатор, биће доступни 24. маја 2024. године. Из тог разлога, у моменту припреме овог извештаја није могуће приказивање остварене вредности.

Мера 2.2.1: Развој комуналне инфраструктуре у области отпадних вода планиран и усклађен са планским актима у сектора вода

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Прикљученост становништва на канализациону мрежу (%)	62,2 (2019)	63,5	-	Извор података је Републички завод за статистику. У складу са календаром објављивања Републичког завода за статистику, први резултати истраживања из области "Снабдевање питком водом и отпадне воде из насеља" који се односе на 2023. годину, а на основу којих се обрачунава индикатор, биће доступни 24. маја 2024. године. Из тог разлога, у моменту припреме овог извештаја није могуће приказивање остварене вредности.
Прикљученост становништва на постројење за пречишћавање отпадних вода (%)	12,9 (2019)	15,4	-	Извор података је Републички завод за статистику. У складу са календаром објављивања Републичког завода за статистику, први резултати истраживања из области "Снабдевање питком водом и отпадне воде из насеља" који се односе на 2023. годину, а на основу којих се обрачунава индикатор, биће доступни 24. маја 2024. године. Из тог разлога, у моменту припреме овог извештаја није могуће приказивање остварене вредности.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.2.1.1: Изградња ППОВ Рашке капацитета 16.500 ЕС са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже	4. квартал 2021.	МЗЖС	завршено	-			
2.2.1.2: Изградња ППОВ Врања са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже	4. квартал 2021.	МГСИ	завршено	-	Активности су завршене	У складу са планом активности су завршене	Активности су завршене
2.2.1.3: Изградња и реконструкција ППОВ у Смедереву, Панчеву, Кикинди, Пожаревцу, Трстенику, Пироту, Јагодини и Вршцу са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026.	МГСИ	није започето	-	Уговор о зајму је закључен 23.11.2021. године са Немачком развојном банком КФВ и потврђен у Скупштини Р Србије 14.11.2022. године. Средства зајма су добијена на период од 15 година са фиксном каматном стопом од 0,6%. субвенционисаном из буџета СР Немачке и Немачке банке КфВ („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 4 од 14. новембра 2022. год.) у току су активности за испуњење услова за почетак реализације. Споменуте општине учествовале су у фази 1 (припремна фаза) која се завршава до краја 2024. године. У фази 2 учествују само општине Пирот, Пожаревац, Јагодина и Трстеник.	Активности су диктиране условима Уговора о зајму и закључењем пратећих уговора.	Планирано је закључење уговора о прослеђивању средстава градовима и општинама учесницама Програма да би се стекли услови за реализацију пројекта
2.2.1.4: Започета изградња ППОВ са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Краљево	4. квартал 2023. -> 1. квартал 2026.	МЗЖС	у току	-	Уговор са извођачем радова је потписан у децембру 2021, а имплементација је почела у јануару 2022.		Издавање грађевинске дозволе
2.2.1.5: Започета изградња ППОВ са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Брус и Блаце	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	МПШВ-РДВ	у току	21%	1) Током 2023. године, започета је изградња ППОВ у Блацу. 2) Током 2023. године, у Брусу је извршена: - реконструкција канализационе мреже у дужини од 5,46 km; - изградња канализационе мреже у дужини од 2,96 km. 3) Током 2023. године, у Блацу је извршена: - реконструкција канализационе мреже у дужини од 2,81 km; - изградња канализационе мреже у дужини од 0,28 km.	Услед неусаглашености планираних решења у техничкој документацији са стварним стањем на терену, дошло је до кашњења са почетком извођења радова.	Приликом израде Акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године, није узето у обзир да ће кроз реализацију овог уговора бити изграђена и атмосферска мрежа, и то: у Брусу у дужини од 3,19 km и у Блацу у дужини од 3,59 km. Током 2023. године, у Брусу је изграђено 0,69 km атмосферске мреже, а у

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
							Блацу 3,27 km.
2.2.1.6: Започета изградња ППОВ капацитета 286.000 ЕС са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Ниш	4. квартал 2023. -> 1. квартал 2026.	МЗЖС	у току	-	У августу 2022. започета је изградња канализационе мреже. За изградњу ППОВ уговор је потписан у априлу 2022. године.		
2.2.1.6: Пројекат управљања отпадним водама у општини Лесковац - проширење канализационе мреже (ORIO 10/SB/01)	4. квартал 2023. -> 2. квартал 2025.	МЗЖС	у току	-	Уговор са извођачем радова је потписан у децембру 2023. године и радови су почели		
2.2.1.7: Прва фаза пројекта изградње и реконструкције ППОВ у Темерину са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже	4. квартал 2021. -> 2. квартал 2023. -> 3. квартал 2024.	МЗЖС	у току	-	Средства су пренамењена за изградњу канализационе мреже у Бачком Јарку		
2.2.1.9: Изградња линије муља у постројењу за префињавање отпадних вода у општини Лесковац	4. квартал 2022.	МЗЖС	завршено	-			

Мера 2.2.2: Израђена техничка документација за нова ППОВ насеља са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Број израђене техничке документације за нова ППОВ насеља са реконструкцијом и проширењем мреже на годишњем нивоу (Број)	0 (2019)	0	1	-

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.2.2.1: Израда техничке документације за изградњу ППОВ са изградњом канализационе мреже за агломерацију Борча (Банатски канализациони систем)	4. квартал 2022. -> 1. квартал 2025. -> 2. квартал 2026.	ГРАД БЕОГРАД	није започето	-	Спроведени су поступци набавке за : -ППОВ Крњача; - примарна и секундарна канализациона мрежа; - услугу инжењера (праћење уговора, надзор и утврђивање тарифа) али није дошло до избора понуђача и потписивања Уговора. Донета Одлука да се два тендера за ППОВ Крњача и за канализациону мрежу понове.	Нису успешно завршени поступци тендера за прве две набавке, за трећу је у току. Понуде које су достављене за тендере за ППОВ и за канализациону мрежу, нису испуниле захтеве из конкурсне документације. У току је припрема документације за поново објављивање тендера.	Поново објављивање тендера у 1.кварталу 2024.; евалуација понуда; потписивање Уговора у 1. кварталу 2025.
2.2.2.2: Израда техничке документације	4. квартал 2021.	ЈКП "БВК"	одустало се	-			Израда Идејног решења у складу са променама

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
за изградњу ППОВ са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Батајницу							обухвата I фазе је стопирана, из разлога што у овом тринутку нису обезбеђена средства и начин финасирања. Пројекат се из тих разлога склања са списка планираних пројеката.
2.2.2.3: Израда техничке документације за изградњу ППОВ са припадајућом инфраструктуром за општине: Бољевац, Праћин, Апатин, Лапово, Бела Паланка, Пробој, Бабушница, Бачка Баланка	4. квартал 2021.	МЗЖС	завршено	-			
2.2.2.4: Израда техничке документације за изградњу ППОВ за град Чачак	4. квартал 2021. -> 2. квартал 2022.	МЗЖС	завршено	-			У току је уговарање изградње ППОВ према наведеној техничкој документацији. Очекује се потписивање уговора у априлу 2024. године. Финансирање из ИПА 2020 програма.
2.2.2.5: Израда техничке документације за изградњу ППОВ за град Нови Сад	4. квартал 2022. -> 2. квартал 2024.	ГРАД НОВИ САД	у току	-	Уласком Града Новог Сада у програм Чиста Србија 2021. године израда техничке документације и изградња ЦППОВ финансираће се из тог програма, према динамици која ће бити усвојена. У току је израда Идејног решења	Одступило се од претходног плана у моменту када је прихваћен програм Чиста Србија. Израда техничке документације прешла је у програм Чисте Србије и спроводи се по овом програму. Израда је у току.	Следи наставак пројектовања до исходовања грађевинске дозволе.

Посебан циљ 2.3: Успоставити и користити заштићене области у складу са Законом о водама, и то за:

1) заштиту изворишта која се користе за снабдевање водом за пиће: успостављањем зона санитарне заштите

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	----------

Мера 2.3.1: Урадити елаборате о успостављању, одржавању и коришћењу зона санитарне заштите изворишта, одредити зоне у складу са прописима и унети их у план управљања водама, просторни (просторни план јединице локалне самоуправе) и урбанистички (генерални и регулациони) план, ради адекватног планирања коришћења овог простора

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Број урађених елабората за	11 (2019)	14	11	У 2023. години планирана је израда елабората о

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
изворишта регионалних система водоснабдевања (Број)				зонама санитарне заштите за акумулацију Боговина и ажурирање елабората за акумулације Врутци и Првонек. Није покренут поступак јавне набавке услуге израде ових елабората.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.3.1.1: Израда елабората о зонама санитарне заштите за изворишта регионалних система водоснабдевања	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	није започето	-	Показатељ учинка: Број урађених елабората Циљана вредност у 2023: 1 Остварена вредност у 2023: 0 Планирана је израда елабората о зонама санитарне заштите за акумулацију Боговина и ажурирање елабората за акумулације Врутци и Првонек. Међутим није покренут поступак јавне набавке услуге израде ових елабората...	Није покренут поступак јавне набавке због недостатка средстава на предвиђеној позицији	Наставак израде елабората о зонама санитарне заштите изворишта биће након обезбеђивања потребних средстава

Општи циљ 3: Смањење ризика од штетног дејства вода
Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Процент уложених средстава у одржавање система за заштиту од поплава, ерозије и бујица у односу на пројектоване потребе у складу са нормативима (%)	41 (2020)	100	25,9	За територију надлежности ЈВП "Србијаводе" потребна средства су 10,500,000,000.00 рсд а реализовано је у 2023. 1,029,679,382.37 што износи 9,8 % од укупно потребних средстава. За територију надлежности ЈВП "Воде Војводине" је дато у односу на укупна средства 42%. Остварена вредност = 25,9%

Посебан циљ 3.1: Радови на одржавању система одбране од поплава
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Процент уложених средстава у редовне радове на одржавању система за заштиту од поплава, ерозије и бујица у односу на пројектоване потребе(%)	41 (2020)	100	25,9	За територију надлежности ЈВП "Србијаводе" потребна средства су 10,500,000,000.00 рсд а реализовано је у 2023. 1,029,679,382.37 што износи 9,8 % од укупно потребних средстава. За територију надлежности ЈВП "Воде Војводине" је дато у односу на укупна средства 42%. Остварена вредност = 25,9%

Мера 3.1.1: Редовно одржавање система одбране од поплава и посебни радови
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Процент реализације извршених радова од планираних на годишњем нивоу на територији Србије (%)	0 (2020)	-	25,9	Имајући у виду да на годишњем нивоу нису обезбеђена потребна средства за одржавање водних објеката из Оперативног плана за одбрану од поплава, у складу са тим је проценат реализације мањи од циљане вредности.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.1.1.1: Редовни радови на одржавању водних објеката у систему заштите од поплава на територији надлежности ЈВП СВ	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	завршено	99%	Показатељ учинка: 99% извршено на редовном одржавању објеката за заштиту од великих вода, од расположивих финансијских средстава које су добијене из буџета РС	Реализовано је 100% предвиђене активности за 2023. годину, до расположивих средстава	Неопходно је да се настави са повећањем средстава одређених за редовно одржавање водних објеката за заштиту од штетног дејства вода.
3.1.1.2: Редовни радови на одржавању водних објеката у систему заштите од поплава на територији надлежности ЈВП ВВ	4. квартал 2023. -> 1. квартал 2024.	ЈВП „Воде Војводине“	у току	96%	Извршење радова до 31.12.2023. године износи 2.208.598.804 динара, од чега је 493.961.477 динара утрошено на одржавање заштитних водних објеката (сољне воде) и 1.714.637.327 динара за радове на одржавање водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода-одводњавање. Показатељ учинка у односу на уговорену вредност радова износи 43 %, односно за реализацију до 31.12.2023. године он износи 42 % (Показатељ учинка за 2023. годину је изражен у односу на циљану вредност од 5.254.000.000 динара у 2023. години, за коју показатељ учинка износи 100%)	Преостала вредност извршених радова ће бити реализовани у 2024. години у 1. кварталу до склапања новог уговора. За циљану вредност радова нису обезбеђена довољна буџетска средства..	Неопходно је да се настави са повећањем средстава одређених за редовно одржавање водних објеката за заштиту од штетног дејства вода..

Посебан циљ 3.2: Развијен систем одбране од поплава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Процент уложених средстава у изградњу система за заштиту од поплава, ерозије и бујица у односу на пројектоване потребе(%)	33 (2019)	45	9,84	ЈВП "Србијаводе" је реализовао 0%, а ЈВП "Воде Војводине" је дао информацију да је реализовао тј учинак је 19.69 % , што значи да је средња вредност 9,84%

Мера 3.2.1: Изградња и реконструкција водних објеката за уређење водотока

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Завршени радови на изградњи и реконструкцији водних објеката за уређење водотока почев од 2017. године (Број)	19 (2019)	4	0	Током 2023. године на територији надлежности ЈВП "Србијаводе" Уредбом о утврђивању програма за управљање водама у 2023. години нису била опредељена средства за изградњу и реконструкцију водних објеката, те је реализација 0, а на територији надлежности ЈВП "Воде Војводине" санација обале Саве у Јарку није завршена

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.2.1.1: Регулација и партерно уређење приобаља реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој бањи	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2022.	ЈВП Србијаводе	завршено	-			По важећој грађевинској дозволи радови су у потпуности завршени. Од локалне самоуправе се очекује решење имовинских проблема и обезбеђење грађевинске дозволе за наставак радова.
3.2.1.2: Регулација реке Ибар у центру Краљева (деоница III, km 3+830 до km 4+535)	4. квартал 2021. -> 2. квартал 2022.	ЈВП Србијаводе	завршено	-			По важећој грађевинској дозволи радови су у потпуности завршени. Од локалне самоуправе се очекује решење имовинских проблема и обезбеђење грађевинске дозволе за наставак радова.
3.2.1.3: Уређење корита Чемернице (km 1+800 до km 5+560) у Чачку уз надвишење насипа 1 km	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	завршено	-			Потребно је обезбедити још 250.000.000 како би се радови реализовали у целости.
3.2.1.4: Заштита од поплава приобаља на ширем подручју Сокобање -1. фаза - уређење корита реке Моравице и притока	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Због нерешених имовинско правних односа у надлежности локалне самоуправе активност касни.	Неопходно је да јединица локалне самоуправе реши правно имовинске односе, како би се покренула процедура прибављања грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, за почетак предметне активности.
3.2.1.5: Стабилизација рушевних обала	4. квартал 2023. ->	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Програмом ЈВП Србијаводе" за 2023 није	Неопходно је обезбедити средства за израду

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
и рехабилитација регулационих речних грађевина -Река Млава (деоница Мало Црниће - Рашанац):	4. квартал 2025.					планирана израда због недостатка средстава на позицији Техничка документација у складу са приоритетима у циљу новелирања постојеће и израде нове техничке документације као и за само извођење радова.	техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи као и за само извођење радова.
3.2.1.6: Река Велика Морава (деоница Влашки До – ушће Раче): Стабилизација рушевних обала и рехабилитација регулационих речних грађевина	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Програмом ЈВП Србијаводе" за 2024 није планирана израда због недостатка средстава на позицији Техничка документација у складу са приоритетима.	Неопходно је обезбедити средства за израду техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи.
3.2.1.7: Река Јужна Морава (деоница Врање - Лесковац): Стабилизација рушевних обала и рехабилитација регулационих речних грађевина	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Програмом ЈВП Србијаводе" за 2023 није планирана израда због недостатка средстава на позицији Техничка документација у складу са приоритетима.	Неопходно је обезбедити средства за израду техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи.
3.2.1.8: Стабилизација рушевних обала и рехабилитација регулационих речних грађевина -Река Дрина (деоница Павловића ћуприја(мост) Ново Село 4км)	4. квартал 2022. -> 3. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Програмом ЈВП Србијаводе" за 2023 није планирана израда због недостатка средстава на позицији Техничка документација у складу са приоритетима.	Неопходно је обезбедити средства за израду техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи.
3.2.1.9: Санација леве обале реке Саве у зони насеља Мартинци, потез „Попова Бара“ од rkm 151+300 до rkm 153+060	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2026.	ЈВП „Воде Војводине“	није започето	-	Нема оствареног учинка, радови нису уговорени..	Нису се стекли услови за реализацију ове активности. Планирано је да се радови реализују преко Споразум о зајму који је закључила Република Србија са Међународном банком за обнову и развој, који се односи на Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа.	Потребно је са Републичком дирекцијом за воде, јединицом за имплементацију пројеката, размотрити да ли су се стекли услови за покретање уговарања радова..

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.2.1.10: Санација леве обале реке Сава од rkm 121+277 до rkm 123+350 код Јарка	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2024.	ЈВП „Воде Војводине“	у току	20%	Показатељ учинка: 19,69%.	С обзиром да је ПИУ јединица била расформирана почетком прошле године, дошло је кашњења у исплати Извођача који је смањио свој напредак. Од септембра месеца плаћања су устаљена, али Извођач још није успео да значајно подигне ниво активности.	Плаћања су се усталила и очекује се значајнији напредак Извођача у следећим месецима. У извештајном периоду настављене су активности на извођењу радова на санацији левообалног насипа реке Сава од rkm 121+277 до rkm 123+350 код места Јарак. Започети су радови на регулацији река Рашка, Јошаница и Трнавица у Новом Пазару..Учесталијим састанцима са Извођачем коме ће присуствовати и представници ЈВП Воде Војводине, као и праћењем напретка кроз динамичке планове подељене по профилима Извођач ће се вратити у уговорни оквир завршетка радова.
3.2.1.11: Санација десне обале реке Тисе од rkm 39+500 до rkm 38+500, код Жабалског моста	4. квартал 2022.	ЈВП „Воде Војводине“	одустало се	-		Нису обезбеђена средства за финансирање радова.	

Мера 3.2.2: Израда техничке документације за уређење водотока и система за заштиту од поплава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Број израђене техничке документације за уређење водотока почев од 2017. године (Број)	60 (2019)	6	1	У току 2023. године на територији надлежности ЈВП "Србијаводе" је завршена само једна тех документација (3.2.2.13) , док је активност ЈВП Воде Војводине у току.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.2.2.1: Израда пројекта за грађевинску дозволу: Изградња и реконструкција регулисаног корита реке Власине и	4. квартал 2021. -> 1. квартал 2022.	ЈВП Србијаводе	завршено	-		Пројекат за грађевинску дозволу је завршен у првом кварталу 2022. године. У складу са	Обезбеђена Локацијски услови (важе до крај јуна 2024) и решена имовина. Процена вредности

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
Пушкине Долине у Власотинцу						Законом о планирању и изградњи неопходно је обезбедити додатна финансијска средства за техничку контролу и Пројекат за извођење, уз предходно прибављену грађевинску дозволу	пројекта око 500.000.000,00. Обезбедити и финансијска средства за Техничку контролу и Пројекат за извођење (9.000.000,00 динара). Неопходно урадити Студију за заштиту животне средине по решењу ЈЛС Власотинце..
3.2.2.2: Израда пројекта за грађевинску дозволу: Регулација реке Арнауте у Бољевцу, узводно од постојеће регулације km 0+200 до km 1+050	4. квартал 2021.	ЈВП Србијаводе	завршено	-			
3.2.2.3: Израда пројекта за грађевинску дозволу: Заштитни и регулациони водни објекти на Рашкој (km 0+000 до km 1+670)-мост за Н. Пазар	4. квартал 2021.	ЈВП Србијаводе	завршено	-			
3.2.2.4: Израда пројекта за извођење: Заштита подручја: „Шабац–Сава и притоке“: Реконструкција постојећег система за заштиту од поплава у зони Шапца	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		У току је израда Еколошко-социјалне процене утицаја пројекта обалоутврде на десној обали реке Саве у Шапцу, након чега ће се приступити изради тендерске документације. Очекује се објава тендера у априлу 2024. године.	Након израде техничке документације обезбеђена средства за изградњу у оквиру пројекта Сведске Банке
3.2.2.5: Израда пројекта за извођење: Заштита од поплава подручја "Пожега-Скрапеж, Ђетина, Моравица, Западна Морава и притоке"	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Програмом пословања ЈВП "Србијаводе" за 2023. годину није планирана израда због недостатака средстава на позицији Техничка документација у складу са приоритетима.	Неопходно је да се обезбеде финансијска средства за предметну активност у Програму пословања ЈВП на позицији техничка документација како би се реализовала активност
3.2.2.6: Израда пројекта за извођење: Заштитни систем од поплава „Зајечар: Бели Тимок, Црни Тимок, Тимок“ – Град Зајечар	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ЈВП Србијаводе	у току	-	Показатељ учинка: Израђен пројектни задатак за израду пројекта за извођење радова.	У претходном периоду прибављено је следеће: - позитиван извештај државне ревизионе комисије о извршеној сручној контроли студије оправданости и идејног пројекта; - позитиван	Наставак активности на решавању имовинско-правних питања у сарадњи са Градом Зајечаром, у складу са Решењем о утврђивању јавног интереса за експропријацију донетим

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
						извештај техничке контроле за пројекте за грађ.дозволу; - решење МЗЖС о давању сагласности на студију о процени утицаја на ж.средину; - урађен и усвојен план детаљне регулације од стране Града Зајечара; - урађен пројекат парцелације и препарцелације и предат у РГЗ на спровођење; - Влада Р.Србије донела решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију. Активности на решавању имовинско-правних питања су у току, али још увек нису завршене због недостатка финансијских средстава.	од стране Владе Р.Србије и прибављање грађевинских дозвола. Програмом ЈВП "Србијаводе" неопходно је обезбедити потребна финансијска средства за наставак израде техничке документације.
3.2.2.7: Израда пројекта за извођење: Заштита подручја: "Нови Београд-Земун" Изградња и реконструкција система за заштиту од поплава од великих вода реке Дунава и Саве – деоница 3	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-	Показатељ учинка: Пројекти завршени 80% у предходним годинама	Није донето решење о усвајању студије утицаја на животну средину и нису донети плански акти на нивоу града Београда који омогућавају издавање локацијских услова. Поступак озакоњења дела објеката није могуће спровести због компликоване имовинске структуре и непостојања регулативе неопходне за унос водног објекта у земљишне књиге	Потребно је формирати радну групу на Републичком нивоу свих актера који могу утицати на решавање проблема
3.2.2.8: Израда пројекта за извођење: Заштита од поплава подручја "Смедерево – долина Годомин: Дунав и притоке"- заштита града Смедерева и Смедеревске тврђаве	4. квартал 2023. ->	ЈВП Србијаводе	одустало се	-			Због недовољних финансијских средстава, значаја и услова за реализацију пројекта, а објекат је од изузетног значаја за РС-споменик културе, од планиране активности се одустало.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.2.2.9: Израда пројекта за извођење за заштиту Врања од великих вода Јужне Мораве	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Нерешени имовински односи, недостатак детаљног урбанистичког плана и недостатак финансијских средстава	
3.2.2.10: Израда пројекта за извођење за заштиту Ћуприје од великих вода Велике Мораве	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Недостатак финансијских средстава	
3.2.2.11: Израда пројекта за извођење за заштиту ширег подручја Јагодине од великих вода Белице	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Недостатак финансијских средстава	
3.2.2.12: Израда пројекта за извођење за заштиту ширег подручја Смедеревске Паланке од великих вода Јасенице и Кубршнице	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Недостатак финансијских средстава	
3.2.2.13: Израда техничке документације за изградњу система за узбуњивање: Бране са акумулацијама за заштиту од поплава	4. квартал 2023. ->	ЈВП Србијаводе	завршено	100%	Показатељ учинка: 100% финансијска реализација Активност је реализована 100% од обезбеђених средстава. Иновација пројекта система за обавештавање и узбуњивање на бранама Барје и Брестовац.	Завршена је техничка документација за бране Барје и Брестовац од обезбеђених средстава, међутим Оперативни план за заштиту од поплава броји 44 брана на територији надлежности ЈВП Србијаводе за које је неопходно обезбедити додатна финансијска средства.	Неопходно је обезбедити финансијска средства за наставак реализације планиране активности.
3.2.2.14: Израда техничке документације за: Бране са акумулацијама за заштиту од поплава: Рехабилитација објеката, опреме, система за мониторинг и увођење интегралног надзорно управљачког система на десет високих брана из Оперативног плана за одбрану од поплава	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2027.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно је обезбедити финансијска средства за реализацију планиране активности.
3.2.2.15: Израда техничке документације за рехабилитацију малих брана и акумулација: на сливу Велике Мораве 5 малих брана, Саве 2 мале бране и Дунава 3 мале бране	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	одустало се	-		Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно је обезбедити финансијска средства за реализацију планиране активности.
3.2.2.16: Израда техничке документације за изградњу и реконструкцију насипа на левој обали	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	ЈВП „Воде Војводине“	у току	42%	Уговорена је израда документације, завршено је Идејно решење. Завршен је План детаљне регулације и	Због недостатка планског основа није било могуће добити локацијске услове за израду Идејног	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
реке Саве код Кленка					Пројект парцелације и препарцелације..	пројекта.	

Мера 3.2.3: Изградња система за заштиту од поплава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Број изграђених (завршених) система за заштиту од поплава од 2017. године (Број)	126 (2019)	-	2	У току 2023. године реализоване је изградња система на бранама за две активности :(3.2.3.8. Крајковац), и 3.2.3.9.("Кудреч ", "Бресница" и „Брестовац“) . Циљана вредност у време доношења Акционог плана нија могла бити дефинисана јер је након поплава велики број објеката оштећено и средства су била усмерена на санације и хитне радове на постојећим објектима ради враћања у функционално стање, те није било простора за изградњу нових објеката.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.2.3.1: Изградња мобилног система за заштиту од поплава у Параћину	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ЈВП Србијаводе	у току	-	Показатељ учинка: У току су радови на реконструкцији 3 друмска и 4 пешачка моста у Параћину који се финансирају донаторским средствима Владе Швајцарске Конфедерације и ови радови представљају наставак активности на заштити Параћина од великих вода реке Црнице и у склопу ових радова се изводе радови на реконструкцији заштитног система мобилне опреме на локалитетима ових мостова.	У периоду 2017-2020. изведени су радови на заштити Параћина од великих вода реке Црнице који су финансирани бесповратним средствима ЕУ у оквиру програма ИПА 2014. Поред радова у кориту реке изграђен је целовит заштитни систем који чине обални АБ заштитни зидови укупне дужине 3.874 метара и 374 метара савремене мобилне опреме на левој и десној обали чиме је остварен континуитет одбрамбене линије централног градског дела Параћина, на деоници где се налазе 4 друмска, 4 пешачка и 1 железнички мост. Општина Параћин спроводи активности на реконструкцији 3 друмска и 4 пешачка моста. Ови радови се финансирају донаторским средствима	ЈВП "Србијаводе" са свим осталим учесницима на изградњи нових мостова (нови мостови имају ДИК вишљу од постојећих мостова) спроводи веома важне активности на реконструкцији заштитног система мобилне опреме у зони мостова. На местима где се губи потреба за мобилном опремом врши се демонтажа регулационих/ослоначких кутиј мобилне опреме и врши се повезивање крилних зидова нових мостова са обалним АБ заштитним зидовима како се не би нарушио континуитет изграђене одбрамбене линије коју чине обални АБ заштитни зидови укупне дужине 3.874 метара и 374 метара савремене мобилне опреме на левој

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
						Владе Швајцарске Конфедерације. У више наврата радови на реконструкцији ових мостова који немају довољну висину ДИК су одлагани и започети су у другој половини 2022. године. Радови су у току.	и десној обали..
3.2.3.2: Изградња система за заштитну од поплава "Зајечар: Бели Тимок, Црни Тимок, Тимок"- Град Зајечар	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-	Показатељ учинка: Израђен пројектни задатак за израду пројеката за извођење радова.	У претходном периоду прибављено је следеће: - позитиван извештај државне ревизионе комисије о извршеној сручној контроли студије оправданости и идејног пројекта; - позитиван извештај техничке контроле за пројекте за грађ.дозволу; - решење МЗЖС о давању сагласности на студију о процени утцицаја на ж.средину; - урађен и усвојен план детаљне регулације од стране Града Зајечара; - урађен пројекат парцелације и препарцелације и предат у РГЗ на спровођење; - Влада Р.Србије донела решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију. Активности на решавању имовинско-правних питања су у току, али још увек нису завршене због недостатка финансијских средстава.	Наставак активности на решавању имовинско-правних питања у сарадњи са Градом Зајечаром, у складу са Решењем о утврђивању јавног интереса за експропријацију донетим од стране Владе Р.Србије и прибављање грађевинских дозвола. Програмом ЈВП "Србијаводе" неопходно је обезбедити потребна финансијска средства за наставак израде техничке документације.
3.2.3.3: Изградња централног складишта опреме и средстава за одбрану од поплава ЈВП СВ Сурчин- Београд	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. -> 1. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-			По изради ПГД, ПЗИ и прибављања грађевинске дозволе кренуће се са изградњом објекта
3.2.3.4: Заштита подручја „Обреновац: Сава - Колубара-Тамнава“: изградња и	4. квартал 2023. -> 3. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-	Показатељ учинка: Предат је пројектни задатак за ПГД и ПЗИ	Објављен је тендер за Пројектовање обалоутврда на рекама	о изради ПГД и ПЗИ, решавању имовине расписаће се тендер за

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
реконструкција насипа						Тамнава и Колубара (Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење). Републичка дирекција за воде-Имплементациона јединица Светске банке спроводи тендерску процедуру за предметну активност, тако да динамика реализације зависи од покретања јавних набавки у оквиру Имплементационе јединице.	изградњу-Светска Банка
3.2.3.5: Изградња и реконструкција система за заштиту од поплава од великих вода реке Дунава и Саве (Заштита подручја: "Нови Београд-Земун")	4. квартал 2023. -> 3. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Проблем у недоношењу планског акта и имовине	Потребно је формирати радну групу на Републичком нивоу свих актера који могу утицати на решавање проблема
3.2.3.6: Реконструкција постојећег система за заштиту од поплава у зони Шапца (Заштита подручја: „Шабац–Сава и притоке)	4. квартал 2023. -> 3. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Због недовољних финансијских средстава није завршена техничка документација за предметну активност.	Након завршетка техничке документације и добијања грађевинске дозволе планирана изградња из средстава Сведске Банке "Сава-Дрина" коридор
3.2.3.7: Заштита од поплава подручја "Пожега-Скрапеж, Ђетина, Моравица, Западна Морава и притоке,реконструкција насипа	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2028.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Нису обезбеђена финансијска средства	Неопходно је обезбедити финансијска средства за реализацију планиране активности
3.2.3.8: Бране са акумулацијама за заштиту од поплава: пројектовање и имплементација система за узбуњивање на десет високих брана из Оперативног плана за одбрану од поплава	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	завршено	100%	Показатељ учинка: 100% финансијска реализација Активност је реализована 100% од обезбеђених средстава.Изградња система за узбуњивање на брани Крајковац - прва фаза	Завршена је техничка документација и систем за узбуњивање за брану Крајковац од обезбеђених средстава, међутим неопходно је да се спроведе исто на још девет високих брана за које је неопходно обезбедити додатна финансијска средства	Неопходно је обезбедити финансијска средства за наставак реализације планиране активности..
3.2.3.9: Бране са акумулацијама за заштиту од поплава: Рехабилитација	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	завршено	100%	Показатељ учинка: 100% финансијска реализација	Завршена је прва фаза за бране Кудреч, Брестовац	Неопходно је обезбедити финансијска средства за

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
објекта, опреме, система за мониторинг и увођење интегралног надзорно управљачког система на десет високих брана из Оперативног плана за одбрану од поплава					Активност је реализована 100% од обезбеђених средстава. Бране "Кудреч ", "Бресница" и „Брестовац“ - Рехабилитација и иновација опреме за техничко осматрање брана "Кудреч ", "Бресница" и „Брестовац“ - прва фаза	и Бресница од обезбеђених средстава из Програма пословања ЈВП Србијаводе, међутим неопходно је да се обезбеде додатна финансијска средства како би се активност завршила за још 41 високих брана на територији у надлежности ЈВП Србијаводе	наставак реализације планиране активности..
3.2.3.10: Рехабилитација хидромашинске опреме на црпним станицама система за одводњавање у јавној својини на сливу Велике Мораве, Саве и Дунава, на 49 црпних станица	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	у току	-		Недовољна финансијска средства за завршетак предметне активности.	Завршена је Студије изводљивости, неопходно је обезбедити средства за наставак израде техничке документације и изградњу у складу са Законом о планирању и изградњи.

Посебан циљ 3.3: Ефикасно праћење хидрометеоролошких појава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Успостављен систем за праћење и прогнозу хидрометеоролошких појава (Број)	0 (2019)	-	0	У току 2023. године није било реализованих активности, једна је у току

Мера 3.3.1: Успостављање система за праћење и прогнозу (систем ране најаве и упозорења)

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Број сливова водотока на којима је успостављен систем за праћење и прогнозу хидрометеоролошких појава (Број)	0 (2019)	4	0	У току 2023. године није било реализованих активности, једна је у току

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.3.1.1: Развој и имплементација система ране најаве и упозорења на поплавне таласе. Систем РНУ на сливу Велике Мораве	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	одустало се	-		У току је израда система РНУ Колубара и пилот систем РНУ Тамнава, тек након завршетка пилот подручја може да се настави са осталим	Планирана активност ће бити спроведена у наредном циклусу акционог плана (после 2026. године)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
						водним подручјима на којима би се методологија која је успостављена била примењена на друге сливове.	
3.3.1.2: Развој и имплементација система ране најаве и упозорења на поплавне таласе Систем РНУ „Колубара“ , пилот систем РНУ „Тамнава	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	у току	49%	Показатељ учинка: 49%	Због недовољних финансијских средстава касни се са планираном динамиком на предметној активности	Урађен је и 1. кварталу 2024. године и почетак нове фазе се планира у 3. кварталу 2024. године
3.3.1.3: Развој и имплементација система ране најаве и упозорења на поплавне таласе Систем РНУ „Западна Морава“	4. квартал 2023. -> 1. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		У току је израда система РНУ Колубара и пилот систем РНУ Тамнава, тек након завршетка пилот подручја може да се настави са осталим водним подручјима на којима би се методологија која је успостављена била примењена на друге сливове.	Након завршетка пројекта РНУ Колубара покренуће се реализација пројекта
3.3.1.4: Развој и имплементација система ране најаве и упозорења на поплавне таласе Систем РНУ „Јужна Морава“	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	одустало се	-		У току је израда система РНУ Колубара и пилот систем РНУ Тамнава, тек након завршетка пилот подручја може да се настави са осталим водним подручјима на којима би се методологија која је успостављена била примењена на друге сливове.	Планирана активност ће бити спроведена у наредном циклусу акционог плана (после 2026. године)

Посебан циљ 3.4: Адекватно коришћење водног земљишта, поплавних подручја и ерозионих подручја

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Урађен План управљања ризицима од поплава(0 - не, 1- да)	0 (2020)	1	0	План управљања ризицима од поплава је у нацрту и доступан је веб старници Републичке дирекције за воде. Чека се поступак за Стратешку процену утицаја Плана на животну средину, након тога јавна расправа. Током 2023. године сем нацрта ПУРП РС даљи поступак није завршен.

Мера 3.4.1: Унапређен плански оквир у области управљања ризицима од поплава**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Обезбеђено интегрисање плавних подручја у просторне планове на територији Србије (0 - не, 1- да)	0 (2020)	1	0	Није завршен поступак ПУРП РС до 2027. Карте ризика и карте угрожености од поплава које су у надлежности ЈВП-ова су доступне на њиховим интернет страницама

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.4.1.1: Израда Плана управљања ризицима од поплава за територији Републике Србије по водним подручјима	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	у току	-		ПУРП за РС до 2027 је у нацрту.	У плану је да се уради Студија утицаја ПУРП РС до 2027 на животну средину, након тога јавна расправа.

Мера 3.4.2: Израда подлога за заштиту од штетног дејства ерозије и бујица**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Урађена карта ерозије (0 - не, 1- да)	0 (2020)	1	0	Није утврђена методологија нити је урађена карта ерозије. Није био предмет јавне набавке и нису обезбеђена средства у Буџету Р. Србије за ове намене.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.4.2.1: Утврђивање методологије за израду карте ерозије за територију Републике Србије	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	није започето	-		За покретање ЈН за услуге израде методологије за израду карте ерозије за територију Р Србије нису обезбеђена средства у Буџету Р Србије.	Предложиће се нови рок у АП за праћење Стратегије за 2024-2026.

Мера 3.4.3: Заштитни радови на бујичним водотоцима**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Урађени технички и биолошки радови на бујичним водотоцима од 2017. до 2019. године (Број)	7 (2019)	-	0	Нису завршени заштитни радови, само је један у току 3.4.3.1.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.4.3.1: Пилот пројекат интегралне противерозионе заштите - подручја Крупња "green solutions" биотехнички радови, преграде и ретензије	4. квартал 2023. -> 2. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	у току	13%	Показатељ учинка: Активност се не одвијају према планираној динамици након кашњења почетка пројекта од 606 дана. У току ове године се очекује снимање терена LiDAR технологијом, као и Идејно решење према пројектном задатку. Реализовано је 12,59%.	Разлог за кашњење су подаци Републичког хидрометеоролошког завода. Предузете мере су позив на учешће у пројекту РХМЗ, након чега смо добили податке без накнаде.	ЈВП "Србијаводе" прате реализацију преко образоване радне групе на пројекту, а носиоц активности је консултант ИПФ 10
3.4.3.2: Противерозиони радови у сливу Млаве – слив реке Бусура, узводно од профила бране	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. -> 3. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована	Неопходно је обезбедити финансијска средства за реализацију планиране активности.
3.4.3.3: Противерозиони радови у сливу реке Црнице –биотехнички радови, преграде и ретензије	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ЈВП Србијаводе	у току	-	Показатељ учинка: У периоду 2019-2021. изведени су радови на изградњи 4 бујичне АБ преграде у сливу реке Црнице на територији општине Параћин, који су финансирани бесповратним средствима ЕУ у оквиру програма ИПА 2014.	Због недовољних финансијских средстава планирана активност делимично реализована.	Наставак заједничких активности ЈВП "Србијаводе" и Општине Параћин на изради техничке документације, решавању имовинско-правних питања и прибављању грађевинских дозвола за наставак противерозионих радова и изградње нових бујичних преграда у сливу реке Црнице.
3.4.3.4: Противерозиони радови у сливу Колубаре – слив реке Уб узводно од профила бране и акумулације Памбуковица (биотехнички радови, преграде)	4. квартал 2023. ->	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована	Неопходно је обезбедити финансијска средства за реализацију планиране активности.
3.4.3.5: Противерозиони радови у сливу Колубаре – слив реке Уб узводно од профила бране и акумулације Каменица (биотехнички радови, преграде)	4. квартал 2023. ->	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована	Неопходно је обезбедити финансијска средства за реализацију планиране активности.
3.4.3.6: Противерозиони радови у сливу Јужне Мораве – слив Топлице – узводно од бране и акумулације Селова -биотехнички и биолошки радови, преграде	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно је обезбедити финансијска средства за реализацију планиране активности.
3.4.3.7: Противерозиони радови у сливу Западне Мораве – река Бјелица	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Због недовољних финансијских средстава планирана активност није	Неопходно је обезбедити финансијска средства за реализацију планиране

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
- биотехнички и биолошки радови , преграде , ретензије						реализована.	активности.
3.4.3.8: Противерозиони радови у сливу Западне Мораве – река Скрапеж - биотехнички и биолошки радови , преграде , ретензије	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2027.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Након завршетка техничке документације и решавања правно имовинских односа, потребно је обезбедити финансијска средства за предметну активност	Неопходно је обезбедити финансијска средства за реализацију планиране активности
3.4.3.9: Противерозиони радови у сливу Јужне и Западне Мораве	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2028.	ЈВП Србијаводе	није започето	-		Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно је обезбедити финансијска средства за реализацију планиране активности.
3.4.3.10: Противерозиони радови у сливу Колубаре	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-	Показатељ учинка: Постоји техничка документација за противерозивне радове на сливу Јабланице, узводно од бране Стубо-Ровни.		Поднет је захтев УНДП за финансирање радова у вредности од 1 милион еура (2022 година)

Општи циљ 4: Завршетак правне реформе сектора вода у складу са потребама прилагођавања друштвеним условима и захтевима Европске уније у тој области у процесу приступања Европској унији и успостављена ефикасна организација у сектору управљања водама

Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Степен усклађености регулативе у области вода са регулативом ЕУ (%)		-	-	Степен усклађености регулативе у области вода са регулативом ЕУ није порастао током 2023. године. Чека се усвајање новог Закона о водама и пратећих подзаконских аката. Израда Нацрта и предлога је у току. У тренутку израде АП није била завршена процена нивоа транспозиције директива ЕУ из области вода

Посебан циљ 4.1: Правни оквир Србије у области вода усаглашен са захтевима ЕУ у процесу приступања

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Удео донетих прописа у односу на планиране(%)		-	-	Степен усклађености регулативе у области вода са регулативом ЕУ није порастао током 2023. године. Чека се усвајање новог Закона о водама и пратећих подзаконских аката. Израда Нацрта и предлога је у току.

Мера 4.1.1: Унапређен нормативни и плански оквир у области вода ради њиховог усклађивања са законодавством ЕУ

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Број донетих прописа у потпуности усаглашених са регулативом ЕУ (Број)		-	-	Израда Нацрта закона о водама и предлога подзаконских аката је у току. У тренутку израде АП није се знало колико тачно прописа ће бити потребно да се постигне пуна усклађеност са директивама ЕУ из области воде

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
4.1.1.1: Израда Закона о водама усклађеног са законодавством ЕУ у области вода	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	у току	-	Показатељ учинка: Донет закон Циљана вредност у 2023: ДА Остварена вредност у 2023: НЕ Припремљена је радна верзија новог Закона о водама којим ће се извршити попуно усклађивање са законодавством ЕУ у области управљања водама.	Током 2023. године није усвојен нови Закон о водама, усклађен са захтевима ЕУ директива у области вода. Израда Нацрта закона о водама је у току.. Радна група која је радила на изради Нацрта је промењена, због смене Владе, тако да нова Радна група ради на припреми.	Корекције радне верзије закона у складу са примедбама и сугестијама чланова радне групе, покретање поступка јавне расправе у циљу укључивања јавности и заинтересованих страна у процес доношења закона, прибављање мишљења од заинтересованих органа и подношење закона Влади РС на усвајање.. Доношење новог Закона водама се очекује 2024. године.
4.1.1.2: Израђен део подзаконских аката усклађен са законодавством ЕУ у области вода у циљу пуне примене новог Закона о водама	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-	.Није дефинисан показатељ учинка у Акционом плану...	Није донет нови Закон о водама што је услов за израду нових подзаконских аката..	Доношење новог Закона о водама, до краја 2024. године, потом израда потребних подзаконских аката у складу са законом дефинисаним роковима..
4.1.1.3: Израда пројекта Програм реформе водних услуга: процена стања пружања водних услуга и израђен предлог за повећање ефикасности сектора водних услуга и предлози за ревизију, успостављање и примену система за поврат трошкова, методологију примене тарифа, регулаторни систем за одређивање цена воде и успостављање услова за формирање регулаторног тела	4. квартал 2023. -> 1. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	у току	98%	Показатељ учинка: Извршена процена стања и урађени предлози према пројектном задатку Циљана вредност у 2023: - Остварена вредност у 2023: - Пројекат „ЕУ подршка реформама у сектору вода“, који се финансира из средстава ИПА 2017 помоћи, започет је 27. јануара 2022. године (уговор са ЕРТИСА Southeast Europe д.о.о. закључен је 6. децембра 2021. године). Пројекат је био предвиђен да траје 24 месеца, али је закључен анекс уговора којим се рок за завршетак активности продужава до 27.	Закључен је анекс уговора којим се рок за завршетак активности продужава до 27. марта 2024. године.. Због обимности анализа, активности нису могле да буду завршене до краја 2023. године.	Будући кораци ће се спроводити у складу са потписаним Уговором за реализацију пројекта.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
					марта 2024. године, и требало би да кроз анализу тренутне организације и функционисања, допринесе изради предлога реорганизације јавних комуналних предузећа која се баве водоснабдевањем и канализацијом, као и да се добије адекватан предлог за увођење регулаторне функције.		
4.1.1.4: Израда Уредбе о изменама и допунама Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање, у циљу	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МЗЖС	у току	-		За припрему планираних допуна Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање, неопходна су додатна, теренска научна истраживања за припрему стручне основе, која су била планирана буџетом за 2021. годину, али нису спроведена због ребаланса буџета ради уклањања последица ковид-19 пандемије. С обзиром да је у току каснијег рада установљено да је због промене законског основа немогуће спровести процедуру измена и допуна, промењен је планирани рок за доношење нове уредбе за временски период након усвајања новог Закона о водама који је у припреми, ради свеобухватнијег уређења ове области.	У току је припрема неопходне стручне основе за припрему нацрта нове уредбе, која ће бити финализирана након усвајања новог Закона о водама.
4.1.1.5: Израда Правилника о изменама и допунама Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода у циљу примене важећег Закона о водама	4. квартал 2021. -> 2. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-		Није донет нови Закон о водама.	Израда Предлога ће уследити након усвајања новог Закона о водама...

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
4.1.1.6: Израда акта којим се утврђује методологија за класификацију вода	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-		Није донет нови Закон о водама.	Израда Предлога ће уследити након усвајања новог Закона о водама...
4.1.1.7: Израда подзаконског акта којим се уређује квалитет воде за купање	4. квартал 2023.	МЗ	у току	-	Транспоноване ЕУ Директиве 2006/7 о води за купањепредвиђено је делимично кроз одредбе будућег Закона о водама, чије усвајање се очекује током 2023. године а највећим делом кроз Правилник о квалитету.		Усвајање и почетак имплементације овог прописа зависи од доношења будућег Закона о водама у ком ће се налазити правни основ за доношење правилника.
4.1.1.8: Израда Правилника о изменама и допунама Правилника о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености...	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-		Није донет нови Закон о водама.	Израда Предлога ће уследити након усвајања новог Закона о водама..
4.1.1.9: Израда Правилника о садржини и начину вођења водних регистара (водног добра, водних објеката, коришћења вода и регистра загађивача) у циљу примене важећег Закона о водама	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	у току	-	Показатељ учинка: Израђен Правилник Циљана вредност у 2023: ДА Остварена вредност у 2023: НЕ Правилник није израђен до краја 2023. године.	Израђен је предлог методологије за вођење регистара водног добра, регистра загађивача и регистра коришћења вода. Због недовољних капацитета Републичке дирекције за воде процес израде Предлога правилника је успорен.	Усвајање се очекује након усвајања Новог закона о водама.
4.1.1.10: Израда правилника о утврђивању методологије за израду прелиминарне процене ризика од поплава	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-		Није донет нови Закон о водама.	Израда Предлога ће уследити након усвајања новог Закона о водама..
4.1.1.11: Израда правилника о утврђивању методологије за израду карата угрожености и карата ризика од поплава са методологијом за израду карте угрожености и карте ризика од поплава	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-		Није донет нови Закон о водама.	Израда Предлога ће уследити након усвајања новог Закона о водама..
4.1.1.12: Израда подзаконског акта којим се ближе прописују начин и мерила за одређивање минималног одрживог протока	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-	Показатељ учинка: Израђен Правилник Циљана вредност у 2023: ДА Остварена вредност у 2023: ДА Правилник донет до краја 2023. године.		

Посебан циљ 4.2: Унапређен институционални оквир у сектору вода

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	----------

Мера 4.2.1: Јачати капацитете органа државне управе, органа покрајинске управе и органа јединица локалне самоуправе надлежних за управљање водама кроз повећање броја запослених у тим органима и повећања стручности запослених

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Попуњења радна места у наведеним органима у пуном капацитету од 100% у складу са Правилницима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (%)		-	-	Циљана вредност није дефинисана јер се у тренутку израде АП чекала анализа нових потреба.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
4.2.1.1: Дефинисати стандарде и на основу тога урадити систематизацију послова у органима државне управе који раде на пословима управљања вода	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	одустало се	-		Нису обезбеђена средства	Наставак је планиран након обезбеђивања средстава.
4.2.1.2: Урадити елаборат о оправданости повећања броја запослених у органима државне управе који раде на пословима вода због пројектованог обима инвестирања и дефинисати одговарајућу комуникацију међу њима	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	одустало се	-		Нису обезбеђена средства	Наставак је планиран након обезбеђивања средстава.

Мера 4.2.2: Унапређење рада водних инспектора кроз повећање броја запослених и развијање њихових компетенција

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Попуњења радна места водних инспекторау пуном капацитету од 100% у складу са Правилницима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Број инспектора од 16.07.2020. године је 13. Планирана повећања: 2021. година: 13+21= 34; 2022. година: 34+8=42; 2023. година: 42+7=49. (Број)	13 (2019)	49	18	На отвореним конкурсима кандидати нису прошли тражене квалификације

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
4.2.2.1: Израда Правилника о измени Правилника МПШВ о унутрашњем	4. квартал 2021.	МПШВ-РДВ	завршено	-			

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
уређењу и систематизацији радних места							
4.2.2.2: Попуњавање радних места водних инспектора у складу са Правилником МПШВ о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-	У радни однос током 2023. године примљено је пет инспектора.	На отвореним конкурсима кандидати нису прошли тражене квалификације	
4.2.2.3: Одржана обука водних инспектора у циљу развијања компетенција	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-	Сви инспектори раде у еПисарници... Сви инспектори завршили су планиране обуке.		
4.2.2.4: Анализа рада водних инспектора	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-	Годиши извештај рада водне инспекције је постављен на сајт. Усвојен је од стране координационе комисије.		

Мера 4.2.3: Унапређено учешће јавности у управљању водама

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	----------

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
4.2.3.1: Израда Одлуке о допуни Одлуке о оснивању Националне конференције за воде	4. квартал 2021.	МПШВ-РДВ	одустало се	-		Није потребна допуна важеће одлуке за адекватно функционисање Националне конференције за воде. Извршено је именовање чланова Националне конференције за воде (НКВ) по основу важеће Одлуке. НКВ је званично почела са радом 22. септембра 2022. године, избором председавајућег и усвајањем Пословника.	
4.2.3.2: Израда Пословника о раду Националне конференције за воде којим ће бити уређен начин рада те конференције у циљу што већег учешћа јавности	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-			
4.2.3.3: Организовање конференције/консултације ради информисања заинтересованих страна	4. квартал 2021.	МПШВ-РДВ	одустало се	-		Планирана конференција, на којој би се представио Нацрт плана управљања	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
и шире јавности о нацрту Плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027						водама на територији Републике Србије 2021-2027, није одржана због прописаних мера забране окупљања у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19. Заинтересоване стране и широка јавност су информисане о Нацрту плана путем интернет презентације Републичке дирекције за овде као и путем електронске поште. Јавна расправа је је обављена у новембру 2021. године.	
4.2.3.4: Израда информација које су од значаја за управљање водама и њихово објављивање на интернет странама надлежних органа и/или преко средстава јавног информисања	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-	Показатељ учинка: Број објава Циљана вредност у 2023: 203. Информације се редовно објављују на интернет страницама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичке дирекције за воде, ЈВП "Србијаводе", ЈВП "Воде Војводине". Током 2023. године објављено је више од 203 информација.		
4.2.3.5: Организовање семинара/радионица/научних и/или стручних скупова о значају водних ресурса, њиховој ограничености и потреби рационалног коришћења и заштите, као и о значају и улози водних објеката у коришћењу и заштити вода од загађивања и заштити од штетног дејства вода	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	одустало се	-	Показатељ учинка: Број одржаних догађаја Циљана вредност у 2023: 4 Остварена вредност у 2023: 0 Због потребе за уштедом средстава, годишњим Програмом управљања водама у 2023. години није планирано суфинансирање одржавања научних и/или стручних скупова у 2023. години...	Нису обезбеђена средства.	Наставак организације планиран је након обезбеђивања средстава.